

# মেহেরপুর পৌরসভা

## মেহেরপুর।

‘দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন’ বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে অদ্য ২৪/০২/২০২১ ইং তারিখ রোজ রবিবার বেলা ১১.০০ ঘটিকায় পৌরসভার কাঁলাচাদ সভাকক্ষে পৌরসভার ‘দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন’ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র পৌরসভার ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর জনাবা মোছাঃ আলপনা খাতুন।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম ও স্বাক্ষর পরিশিষ্ট “ক” তে দেখানো হল।

আলোচ্য সূচী:

১. বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২. UGIIP-III প্রকল্পের আওতায় ৬টি বস্তিতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের ২য় পর্যায়ের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা।
৩. বিবিধ।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	সভায় সভাপতি মহোদয় মোছাঃ আলপনা খাতুন আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী অত্র পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা ও অত্র কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী জনাব খোন্দকার জাহিদুল হককে গত ২৫/০১/২০২১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অত্র সভায় পাঠ করার অনুরোধ করেন। কার্যবিবরণীটি পাঠান্তে কোন সংশোধনী বা সংযোজনী না থাকায় উহা সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়।	পঠিত ও গৃহীত হল
UGIIP-III প্রকল্পের আওতায় ৬টি বস্তিতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের ২য় পর্যায়ের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা।	সভাপতি মহোদয় সভায় জানান, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর মেহেরপুর পৌরসভায় UGIIP-III প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের ২য় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। শুধু মাত্র হটাৎ পাড়া বস্তি ছাড়া সকল বস্তির রাস্তা ও ড্রেনের কাজ ইতি মধ্যে শেষ হয়েছে। ৬টি বস্তির স্ট্রিট লাইটের কাজ শেষ হয়েছে। সভাপতি মহোদয় এই কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা জানানোর জন্য বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা সভায় জানান, ১ম পর্যায়ের কাজের শেষে ইতি মধ্যে বিল/ভাউচার ও এমবি প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ের কাজ ডিসেম্বর’২০২০ এ শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত হটাৎপাড়া বস্তির ২০মিটার ড্রেন ও ৫০ মিটার ফুটপাথ ছাড়া সমস্ত ড্রেন ও ফুটপাথ নির্মিত হয়েছে। ১৪টি স্ট্রিট লাইট স্থাপন	দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা।

	<p>করা হয়েছে। হালদার পাড়া ও আখড়া পাড়ায় মোট ১৪টি গভীর নলকূপ বসানো সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া হটাৎ পাড়া বস্তি ব্যতিত ৫টি বস্তিতেই ১০টি করে মোট ৫০টি পায়খানার কাজ চলমান রয়েছে। এই ৫০টি পায়খানার কাজও ৬০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা সভায় আরোও বলেন এই কাজ গুলি যাতে জুন'২০২১ এর মধ্যে শেষ করা যায় সেদিকে নজর দিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।</p> <p>মেয়র মহোদয় সভায় বলেন, আমরা ২য় পর্যায়ের কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করে এর বিল ভাউচার এবং কাজের এমবি প্রস্তুত করতে হবে। কারণ এই কাগজ পত্র পিডি অফিসে প্রেরণ করে ওয় কিস্তির অর্থ আনতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে অতিদ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেন।</p>	
বিবিধ	<p>জনাব মোছাঃ শিউলী খাতুন কাউন্সিলর ৪,৫৩ ৬ নং ওয়ার্ড (সংরক্ষিত) সভায় বলেন, বস্তি উন্নয়ন কাজের মধ্যে যে টিউবওয়েল স্থাপন করা হবে সেগুলি বস্তির একটি নিরপেক্ষ যায়গায় স্থাপন করলে সকলেই সেটি ব্যবহার করতে পারবে। টিউবওয়েলগুলি কোন বাড়িতে স্থাপন করণে এক সময় দেখা যাবে সেটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়ে গেছে এবং বাইরের কাউকেই আর সেটি ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছেনা। তাই টিউবওয়েল গুলি বসানোর সময় যাতে বাইরের সবাই সেটি ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে মেয়র মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।</p> <p>মেয়র মহোদয় সভায় বলেন, যে বস্তিতে টিউব ওয়েল বসানো হচ্ছে সেখানে অবশ্যই এমন যায়গা নির্ধারণ করতে হবে যেখানে সকলেই অবাধে যেতে পারে। একটি টিউবওয়েল যাতে ৮/১০ পরিবার ব্যবহার করতে পারে সেই ভাবে বসাতে হবে। এছাড়া যাদের বাড়িতে টিউবওয়েল বসানো হচ্ছে তারা যেন টিউবওয়েলটি ঘিরে না রাখে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।</p>	মেয়র, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি।

সভার এই পর্যায়ে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোছাঃ আলপনা খাতুন)  
কাউন্সিলর ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড (সংরক্ষিত)  
ও সভাপতি  
দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি,  
মেহেরপুর পৌরসভা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হল:

১. প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ" (সেক্টর) প্রকল্প।
২. ...., সদস্য, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।



মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয়  
মেহেরপুর।

পরিশিষ্ট কঃ




সভার নামঃ 'দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক' অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির সভা

সভার তারিখঃ ২৪/০২/২০২১ ইং

সভার সময়ঃ বেলা ১১.০০ ঘটিকা

সভার স্থানঃ পৌর কালাচাঁদ সভাকক্ষ

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষরঃ

ক্রঃনং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
১	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন	মেয়র, মেহেরপুর পৌরসভা	
২	জনাব মোছাঃ শিউলী খাতুন	কাউন্সিলর ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড, (সংরক্ষিত) মেহেরপুর পৌরসভা	শিউলী
৩	জনাব হামিদা	মহিলা কাউন্সিলর ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, মেহেরপুর পৌরসভা	হামিদা
৪	জনাব মোঃ আল মামুন	কাউন্সিলর, ০২ নং ওয়ার্ড, মেহেরপুর পৌরসভা	
৫	জনাব মোঃ হারুন-উর-রশীদ	নির্বাহী প্রকৌশলী, মেহেরপুর পৌরসভা	
৬	হোসনে আরা	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	হোসনে আরা
৭	মাসুদ শেখ	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	মাসুদ
৮	খোন্দকার জাহিদুল হক	বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, মেহেরপুর পৌরসভা	জাহিদুল হক ২৪/০২/২১
৯			
১০			